

議案第 6 8 号

工事請負契約の変更について（海老名市中学校給食調理施設建設工事（
建築））

海老名市中学校給食調理施設建設工事（建築）について、下記のとおり変更契約を締結するため、海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 3 9 年条例第 1 3 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

令和 4 年 1 1 月 1 1 日提出

海老名市長 内 野 優

記

- 1 契約の目的 海老名市中学校給食調理施設建設工事（建築）
- 2 契約の方法 条件付一般競争入札による契約（原契約）
- 3 契約金額 「6 9 3， 0 0 0， 0 0 0 円」を
「7 3 2， 7 1 1， 1 0 0 円」に変更する。
- 4 契約の相手方 神奈川県横浜市中区南仲通 3 丁目 3 1 番地
株式会社渡辺組
代表取締役 渡邊 一郎

提案理由

議会の議決を得た上、工事請負契約を変更したいため

参考資料

工事請負契約の変更について（海老名市中学校給食調理施設建設工事（建築））

- 1 工事件名 海老名市中学校給食調理施設建設工事（建築）
- 2 工事場所 海老名市中新田四丁目 1 2 番 2 号
- 3 契約期間 当初： 令和 4 年 6 月 1 7 日から令和 5 年 7 月 1 2 日まで
変更： 令和 4 年 6 月 1 7 日から令和 6 年 1 月 3 1 日まで
(2 0 3 日間延期)
- 4 設計金額 当初： 735, 020, 000 円（税込み）
変更： 777, 139, 000 円（税込み）
差額： 42, 119, 000 円（5. 73%）増
- 5 契約金額 当初： 693, 000, 000 円（税込み）
変更： 732, 711, 100 円（税込み）
差額： 39, 711, 100 円（5. 73%）増
- 6 変更理由

世界的な半導体不足や物流の停滞等により、建設資材（基礎杭、鉄骨、インバーター制御器等）の納期が当初計画より遅れたため、契約期間内に工事を完了させることが困難となった。これにより、仮設工事費及び期間延長に係る諸経費が増額し、当初の契約金額では工事の施工ができないため