

## 議案第 66 号

工事請負契約の変更について（（仮称）障がい者ケアセンター建設工事  
（電気設備））

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（電気設備）について、下記のとおり変更  
契約を締結するため、海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分  
に関する条例（昭和 39 年条例第 13 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

令和 7 年 8 月 27 日提出

海老名市長 内 野 優

### 記

- 1 契約の目的 （仮称）障がい者ケアセンター建設工事（電気設備）
- 2 契約の方法 条件付一般競争入札による契約（原契約）
- 3 契約金額 「235,972,000 円」を  
「237,392,100 円」に変更する。
- 4 契約の相手方 神奈川県相模原市中央区富士見六丁目 15 番 10 号  
合同電気工事株式会社  
代表取締役 大岩 茂

### 提案理由

議会の議決を得た上、工事請負契約を変更したいため

## 参考資料

### 工事請負契約の変更について

- 1 工事件名 (仮称) 障がい者ケアセンター建設工事 (電気設備)
- 2 工事場所 海老名市社家二丁目 3 4 4 9 番地ほか 3 筆
- 3 契約期間 「令和 7 年 2 月 2 5 日から令和 8 年 5 月 2 9 日まで」を  
「令和 7 年 2 月 2 5 日から令和 8 年 9 月 1 1 日まで」に変更する。

- 4 設計金額 変更前 : 255, 860, 000 円 (税込み)  
変更後 : 257, 400, 000 円 (税込み)  
差 額 : 1, 540, 000 円

- 5 契約金額 変更前 : 235, 972, 000 円 (税込み)  
変更後 : 237, 392, 100 円 (税込み)  
差 額 : 1, 420, 100 円

### 6 変更理由

同施設建築工事及び機械設備工事の入札不落による工期延長に合わせることを目的として本工事の工期を延長し、それに伴い共通費が増額になったため

※共通費：間接工事（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）の総称

共通仮設費：工事現場の仮設事務所、足場、仮設電気・水道などの費用

現場管理費：現場監督の人件費、現場事務所の費用、測量費、交通費など、工事現場の管理に必要な費用

一般管理費：会社の事務所費用、人件費など、会社全体の運営費用