

## 議案第18号

工事請負契約の変更について（（仮称）障がい者ケアセンター建設工事  
（建築））

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）について、下記のとおり変更契約を締結するため、海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年条例第13号）第2条の規定により、議会の議決を求める。

令和8年2月24日提出

海老名市長 内 野 優

### 記

- 1 契約の目的 （仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）
- 2 契約の方法 条件付一般競争入札による契約（原契約）
- 3 契約金額 「1,050,500,000円」を  
「1,065,032,100円」に変更する。
- 4 契約の相手方 神奈川県藤沢市辻堂神台一丁目3番39号オザワビル8階  
株式会社門倉組  
代表取締役 松村 大輔

### 提案理由

議会の議決を得た上、工事請負契約を変更したいため

## 参考資料

### 工事請負契約の変更について

- 1 工事件名 (仮称) 障がい者ケアセンター建設工事 (建築)
- 2 工事場所 海老名市社家二丁目 3 4 4 9 番地ほか 3 筆
- 3 契約期間 「令和 7 年 7 月 1 0 日から令和 8 年 9 月 1 1 日まで」を  
「令和 7 年 7 月 1 0 日から令和 8 年 1 2 月 7 日まで」に変更する。
- 4 設計金額 変更前 : 1, 089, 330, 000 円 (税込み)  
変更後 : 1, 104, 400, 000 円 (税込み)  
差 額 : 15, 070, 000 円
- 5 契約金額 変更前 : 1, 050, 500, 000 円 (税込み)  
変更後 : 1, 065, 032, 100 円 (税込み)  
差 額 : 14, 532, 100 円
- 6 変更理由

基礎工事に着手する際に想定以上の湧き水が発生し、当該工事に遅れが生じたこと及び昇降機設備工事の入札不調により、本工事の工期を延長する必要が生じ、これに伴い共通費が増額になったため